

Programm Mali-Nord

Projektfortschrittsbericht Nr. 18

Technische & Finanzielle Zusammenarbeit

März – August 2003

im Auftrag der
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
RG 103

Henner Papendieck
Barbara Rocksloh-Papendieck
Bamako, September 2003

Innentitel

| | |
|--------------------------|--|
| Land | Mali |
| Projektbezeichnung | Programm Mali-Nord |
| Anschrift | Coopération Allemande - Programmes Mali-Nord B. P. 100, Bamako, Tel 00223 223 09 71; Fax + 223 28 95 E-Mail: malinord@afribone.net.ml Website: www.programm-mali-nord.de |
| Projekt-Nr. TZ | PN 2001.2271.3 (alt: PN 1996.2238.2) |
| Angebot GTZ vom | 30.08.2001 |
| Auftrag BMZ | 28.12.2001, AZ 302 - T 2080 MLI - 009 |
| Projektabschluss vom | 03.01.2000 |
| TZ Auftragsvolumen | 18,4 Mio. €, davon 3,3 Mio. € unter lfd. PN (2002-2004) |
| bisherige Phasen | PN 1991.2210.2: 6,5 Mio. € (1993-1997) PN 1996.2238.2: 8,6 Mio. € (1997-2001) |
| Projekt-Nr. FZ | PN 1996 651 75: 2,4 Mio. € (09/96 bis 09/98) PN 1997 658 01: 2 Mio. € (01/98 bis 03/00) PN 1999 656 09: 5,1 Mio. € (04/00 bis 12/01) PN 2001.655.71: 1,5 Mio. € (01/02 bis 12/02) PN 2003.650.15: 5,0 Mio. € (01/03 bis 12/05) |
| derz. DG/Kooperationen: | PAM (03/00 – 12/04): Food for Work PIV PAM (09/99 – 06/03): Schulkantinen |
| Bericht | Nr. 18 |
| Berichtszeitraum | 1. März bis 31. August 2003 |
| Berichtsstichtag | 31. August 2003 |
| Fälligkeit an BMZ | 30. September 2003 |
| Projektträger | Ministère de l'Environnement, (ME) Bamako |
| Verantwortlich | Dr. Amadou Diallo, Conseiller Technique, Tel. 00223 – 229 51 68 |
| Consulting | Dr. Henner Papendieck, Büro für Wirtschafts- und Sozialforschung Berenstr. 3, D - 14163 Berlin, Tel. (030) 802 97 07, Fax 802 24 39 e-mail: henner.papendieck@t-online.de |
| Vertragslaufzeit | bis 31. Dezember 2004 |
| GTZ-AP | Dr. Henner Papendieck, Berlin |
| LZF | Dr. Barbara Rocksloh-Papendieck, Berlin |
| GTZ-Organisationseinheit | RG 1010 - Sahel / Zentralafrika, Madagaskar & FGM |
| GTZ-Auftragsverantwortl. | Regionalleiter Horst Hertel, Tel. (06196) 79-1501; Fax - 79-7177 |
| Projektbearbeiter | Ekkehard Dudeck, Tel. (06196) 79-1552; Fax - 79-7177 |
| KfW-Abteilung | L II a/3 |
| Projektverantwortlich | Martin Bostroem, Tel. (069) 7431-4090, Fax 7431-2944 |
| Projektführ. BMZ-Refer. | 212 - Westafrika I |
| Bearbeiter/-in | Frau Barth, Tel. (0228) 535-3612; Fax 535-4612 |
| Fachlich zuständig | Sektorreferat 416, Ländliche Entwicklung, Welternährung |
| Eschborn, 3. März 2003 | |

Unterschrift der/des GTZ-Auftragsverantwortlichen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Innentitel | i |
| Inhaltsverzeichnis | ii |
| Glossar der geographischen Begriffe | ii |
| Verzeichnis der Abkürzungen | iii |
| 1 Zusammenfassung und Überblick | 1 |
| 2. Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen | 3 |
| 3. Struktur und Arbeitsweise des Programms Mali-Nord | 4 |
| 4. Das TZ-Programm | 5 |
| 5. Die FZ-Programme Nord-Mali IV und V | 7 |
| 6. Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP/PAM) | 9 |
| 7. Förderung der Kommunen | 9 |
| 8. Prioritäten im Berichtszeitraum | 10 |
| 9. Prioritäten für das kommende Halbjahr | 11 |
| 10. Handlungsbedarf | Fehler! Textmarke nicht definiert. |



Glossar der geographischen Begriffe

| | |
|------------------|--|
| Bara Issa | Seitenarm des Niger, zwischen dem Lac Débo und Issafaye (bei Diré) |
| Binga | Landschaft zwischen dem Issa Ber (großer Fluss) und seinem südlichen Seitenarm bei Diré |
| Delta Moyen | Binnendelta des Niger von Diafarabé im Süden bis Niafunké im Norden |
| Farabongo | großer Seitenarm des Niger von Diré bis Korioumé |
| Gourma | Gebiet rechts des Niger |
| Haoussa | Gebiet links des Niger |
| Issa Ber | „großer Fluss“ (Songhoi), Hauptarm des Niger |
| Kessou | Landschaft zwischen dem Kondi und dem Farabongo nordöstlich von Diré |
| Mema | flaches Weidegebiet zwischen Dioura und Léré, der westliche Teil wird als „Mema Dioura“ bezeichnet (Dreieck: Dioura - Nampala - Léré); der östliche als „Mema Farimaké“ (Dreieck: Dioura - Gathi-Loumo - Léré) |
| Thilly | Landschaft südlich des Tessakante bei Douékiré |
| Tilemsi | flaches Weidegebiet nördlich von Léré; zentraler Ort: Lerneb |
| Tyoki | Landschaft zwischen dem Lac Horo und dem Lac Fati |
| Zone exondée | Trockenzone |
| Zone inondée | Überschwemmungsgebiet des Niger |
| Zone lacustre | Ufer- und Seen-Zone des Niger |
| Vallée du Fleuve | Flusstal des Niger |

Verzeichnis der Abkürzungen

| | |
|----------|--|
| ACDI | Agence Canadienne pour le Développement International |
| ACORD | Association de Coopération et de Recherches pour le Développement |
| ADEMA | Alliance pour la Démocratie au Mali (Regierungspartei: ADEMA-PASJ) |
| ADIN | Autorité pour le Développement Intégré du Nord |
| AD-Nord | Association pour le Développement du Nord (malische NRO, Nachfolge ACORD) |
| AEN | Aide de l'Eglise Norvégienne (norwegische Kirchenorganisation) |
| AFD | Agence Française de Développement |
| AGETIPE | Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi |
| AMRAD | Association Malienne de Recherches Action pour le Développement (malische ONG) |
| AMSS | Association Malienne pour la Survie au Sahel (malische ONG) |
| APE | Association Parents Elèves |
| BMZ | Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| CADB | Cellule d'Appui au Développement à la Base |
| CAP | Centre d'Animation Pédagogique (früher: Inspection de l'Enseignement Fondamental) |
| CAR | Centre d'Animation Rurale |
| CAR-Nord | Consolidation des Acquis de la Réinsertion (PNUD/CN) |
| CARE | Amerikanische NRO |
| CECI | Centre Canadien d'Etude et de Coopération Internationale |
| CCC | Centre de Conseil Communal |
| CICR | Comité International de la Croix Rouge (Schweiz) |
| DNHE | Direction Nationale de l'Energie et de l'Hydraulique |
| DRHE | Direction Régionale de l'Energie et de l'Hydraulique |
| DWHH | Deutsche Welthungerhilfe |
| EU | Europäische Union |
| FAO | Food and Agricultural Organisation |
| FCFA | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| FED | Fonds Européen de Développement |
| FENU | Fonds d'Equipement des Nations Unies |
| FIDA | Fonds International de Développement Agricole (der FAO) |
| FZ | Finanzielle Zusammenarbeit |
| GIE | Groupement à Intérêt Economique |
| INACOM | Industries Navales et Constructions Métalliques du Mali |
| IRUK | Islamic Relief United Kingdom (britische NRO) |
| ISAG | Initiative de Sécurité Alimentaire à Goundam (Africare) |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| MATS | Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité |
| ME | Ministère de l'Environnement |
| OMAES | Oeuvre Malienne et d'Aide à l'Enfance au Sahel (malische ONG) |
| ONG | Organisation Non-Gouvernementale |
| PACCEM | Programme d'Appui à la Commercialisation de Céréales au Mali (ACDI) |
| PACR-T | Projet d'Appui au Communes Rurales - Tombouctou (FENU) |
| PADL-TO | Programme d'Appui au Développement Local - Tombouctou (AFD) |
| PAIB | Projet d'Appui aux Initiatives à la Base (Weltbank) |
| PAM | Programme Alimentaire Mondial (=WEP) |
| PARENA | Parti Africain pour la Renaissance Nationale (Partei der Regierungskoalition) |
| PASJ | Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) |
| PDZL | Projet de Développement Zone Lacustre (FIDA, Niafunké) |
| PIV | Périmètre Irrigué Villageois (dörfliche Bewässerungsanlage, im Schnitt etwa 30 ha) |
| PMN | Programm Mali-Nord |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PRMC | Programme de Restructuration des Marchés Céréaliers |
| PSCOM-G | Projet Santé Communautaire de Goundam (Africare) |
| PTO | Projet Tombouctou Ouest (der DWHH) |
| RPM | Rassemblement pour le Mali (im Juni 2001 gegründete Partei von IBK) |
| RAMAT | Rassemblement Malien des Travailleurs (Partei der Bellah) |
| SAP | Système d'Alerte Précoce (Frühwarnsystem) - eingerichtet beim MATS |
| SLACAER | Service Local d'Appui-Conseil à l'Agriculture, à l'Elevage et à la Réglementation |
| TZ | Technische Zusammenarbeit |
| UDPM | Union Démocratique du Peuple Malien |
| URD | Union pour la République et pour a Démocratie |
| UNHCR | United Nations High Commissioner for Refugees |
| USAID | United States Agency for International Development |
| WEP | Welternährungsprogramm (=PAM) |

1 Zusammenfassung und Überblick

Ziel: Ziel des Vorhabens ist es, den Prozess der sozialen und ökonomischen Stabilisierung in der von den Folgen der Tuareg-Rebellion besonders stark betroffenen Region von Timbuktu im Norden Malis weiterhin zu unterstützen.

Phasen: Im Anschluss an die drei Phasen des Nothilfedorhabens, insgesamt sechs Jahre (09/93 bis 08/99), erstreckte sich die vierte Phase des Vorhabens über 28 Monate (09/99 bis 12/2001). Die gegenwärtige, fünfte Phase war auf drei Jahre angelegt (01/2002 bis 12/2004), die Mittel sind jedoch schneller abgeflossen. Die sechste Phase soll deshalb bereits zur Jahreswende 2003/04 beginnen.

Programm: Das Programm Mali-Nord (PMN) konzentriert sich seit dem Jahr 2000 auf die nachhaltige Entwicklung im Flusstal des Niger und dessen Überschwemmungsgebieten. Es geht vor allem um Maßnahmen der Ernährungssicherung, insbesondere um den Wiederaufbau und den Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft. Zugleich unterstützt das Programm die Ansätze zur Selbstverwaltung der im September 1999 konstituierten ländlichen Gemeinden (*communes rurales*) und Kreise (*cercles*). Das Programm wickelte zum Aufbau der zerstörten Infrastruktur - Gesundheitsstationen, Schulen, Verwaltung - von Ende 1996 bis Ende 2002 die FZ-Vorhaben Nord-Mali II (PN 1996 651 75) und III (PN 1997 658 01). Seit dem Vorhaben Mali-Nord IV (PN 1999 656 09) stehen Investitionen in die Bewässerungslandwirtschaft im Vordergrund. Dieses Vorhaben fand eine erste Ergänzung (bis Ende September 2002) in Mali-Nord V. Im Rahmen des FZ-Vorhabens Mali-Nord VI (PN 2003.650.15) werden weitere € 5 Mio. für die Fortsetzung des Engagements über drei Jahre (bis Ende 2005) zur Verfügung gestellt. Finanzierungsvertrag und besondere Vereinbarungen werden bis Ende des Jahres 2003 unterzeichnet sein. Derzeit wird Mali-Nord VI aus Mitteln eines anderen FZ-Vorhabens vorfinanziert.

Strategie: Einkommen schaffende Maßnahmen sollen den verarmten Bevölkerungsteilen, oft Rückkehrern und Vertriebenen (Zielgruppen) helfen, ein dauerhaftes wirtschaftliches und soziales Leben in der Region aufzubauen. Die rasche Einbindung der arbeitsfähigen Bevölkerung in investive, arbeitsintensive Maßnahmen soll die Eigenverantwortung der Zielbevölkerung und deren Selbsthilfewillen stärken. Ausdrückliches Ziel ist es, die ethnischen Konflikte - vor allem um die Bodennutzung - abzubauen und die Gefahr erneuter Gewalttätigkeiten einzudämmen und der nomadischen Bevölkerung den Übergang zu einer eher sesshaften Existenz zu erleichtern, den sie selbst als unumgänglich erkannt hat.

Interventionsgebiet: Das Flusstal, die Seitenarme und das Überschwemmungsgebiet des Niger von Attara/Niafunke im Westen bis Gourma-Rharous im Osten sowie der Lac Faguibine im Norden (siehe Karte nach dem Deckblatt).

TZ: Der Beitrag der TZ umfasste für die Laufzeit von 8,3 Jahren (4 Phasen von 09/93 bis 12/01) ein Volumen von 15,1 Mio. €. Mitsamt zusätzlicher Mittel der TZ (Nahrungsmittelhilfe) sind bis Ende 2001 mehr als 16 Mio. € für dieses Vorhaben zur Verfügung gestellt worden. Diese Mittel sind vollständig abgeflossen. Für die laufende fünfte Phase des Programms (36 Monate von 01/02 bis 12/03) stehen 3,3 Mio. € zur Verfügung, davon sind mehr als 80 % abgeflossen. Voraussichtlich ab Januar 2004 stehen aus der Neuzusage (€ 8 Mio. für drei Jahre) € 3,5 Mio. für die 27 Monate zur Verfügung, in denen das Programm Mali-Nord in seiner bisherigen Form abgerundet und beendet werden soll.

FZ: Aus den Mitteln der FZ dienten insgesamt 4,4 Mio. € (Notprogramm Nord-Mali II + III) dem Wiederauf- bzw. Neubau von 46 öffentlichen Gebäuden in 30 Gemeinden auf dem Lande (*communes rurales*): Schulen, Gesundheitsstationen und Rathäuser. Das Bauprogramm (haltbare Bauten aus verbessertem lokalem Material) stand unter der technischen Aufsicht eines malischen Teams von Architekten. Das Programm ist Ende 2001 vollständig abge-

geschlossen worden. Abschlussberichte liegen vor.

Von April 2000 bis November 2001 standen im Rahmen des Programms Mali-Nord IV 5,1 Mio. € zur Verfügung, 3,1 Mio. € waren für den Ausbau der Bewässerungswirtschaft bestimmt, 767 T€ für ein Bauprogramm, 1.278 T€ für die Operationskosten des Programms. Im Zuge der bilateralen Verhandlungen vom März 2001 wurde vereinbart, die FZ-Mittel des Programms für eine weitere Phase um 1.534 T€ (Mali-Nord V) aufzustocken.

Im Rahmen des Bauprogramms sind sechzehn Gebäude erstellt worden, davon 14 dörfliche Rathäuser. Das Bauprogramm ist damit abgeschlossen.

In der landwirtschaftlichen Saison des Jahres 2000 wurden 21 Bewässerungsperimeter (*périmètres irrigués villageois* = PIV) mit einer Fläche von 600 Hektar hergerichtet. 16 Mare (Bodensenken) mit einer kultivierbaren Fläche von ungefähr 4.500 Hektar wurden eingedeicht und mit Einlassbauwerken versehen (die gesamte Fläche wird jedoch nie kultiviert).

In der Saison 2001 sind 26 Bewässerungsfelder mit einer Fläche von 705 Hektar hergerichtet und bestellt worden. Hinzu kamen 18 Mare mit einer Fläche von ungefähr 3.800 Hektar. Auf 37 bereits existierenden Perimetern haben Ergänzungsinvestitionen die Anlagen abgerundet und verbessert (im wesentlichen haltbare Auskleidung der Hauptkanäle).

In der Saison 2002 sind 34 Bewässerungsfelder mit einer Fläche von 920 Hektar hergerichtet und bestellt worden. Hinzu gekommen sind 21 Mare, deren Fläche rund 4.200 Hektar umfasst. Auf 7 bis 1999 ausgebauten Perimetern sind daneben die vorhandenen Anlagen vervollständigt worden (meist haltbare Auskleidung der Hauptkanäle). Fast alle Maßnahmen konnten wie geplant vollendet werden.

Im Jahr 2003 sind 37 Bewässerungsfelder mit einer Fläche von etwas mehr als 1.100 Hektar hergerichtet worden. Hinzu kommen 20 Einlassbauwerke, die sich auf 19 Mare mit einer nutzbaren Fläche von rund 2.000 Hektar verteilen.

Bedeutung: Das Programm Mali-Nord ist das größte Projekt zur Überwindung des bewaffneten Konfliktes und seiner Folgen in Mali. In der Region von Timbuktu hat es zur Befriedung und Stabilisierung wesentlich beigetragen. Inzwischen bekämpft es vor allem die Ursachen des Konflikts, nämlich die ländliche Armut, die aus ihr resultierende Landflucht und die Konflikte um die Bodennutzung. Wichtig war dabei:

- Es hat den Schwerpunkt von Anfang an auf die wirtschaftliche Wiederbelebung und auf investive (vor allem arbeitsintensive) Maßnahmen gelegt und hat sich seit 1997 in seinem Projektgebiet zu einem Flächen deckenden Programm entwickelt, das Ernährung sichert und Armut bekämpft.
- Die Zielbevölkerung bestimmt in hohem Maße die Programmentwicklung und ist in einem Programm-Beirat vertreten. Alle Maßnahmen werden konsequent von unten nach oben entwickelt. Die Zielbevölkerung betrachtet das Programm daher weitgehend als ihr eigenes (*ownership*). Das erklärt auch die hohe Motivation.
- Die Mittel für wirksames Eingreifen standen immer in hinreichendem Umfang zur Verfügung.
- Das Programm arbeitet dezentral über seine derzeit sieben (ab Oktober 2003 nur noch sechs) Niederlassungen in der Projektregion.

2. Wesentliche Ereignisse und Entwicklungen

Am 10. März bewilligte das BMZ eine Nahrungsmittelnothilfe in Höhe von 3.000 Tonnen. Frau Alpert aus der GTZ - Abteilung Entwicklungsorientierte Nothilfe hielt sich vom 17. bis 20. März in Mali auf, um das Ergebnis der Ausschreibung auszuwerten und den Vorgang bis zur Unterzeichnung der Verträge zu begleiten.

Am 16. Februar hatte Prof. Dr. Trutz von Trotha (Lehrstuhl für Soziologie, Universität Siegen) seine Feldforschung über das Programm Mali-Nord in Mali begonnen. Dieses Forschungsprojekt ist Teil einer größeren Untersuchung über politische Transformationsprozesse in westafrikanischen Staaten und über die Rolle internationaler Entwicklungsagenturen in diesem Prozess. Professor von Trotha beendete seinen Aufenthalt in Mali am 29. März.

Ende März fanden in den fünf Landkreisen der Region Timbuktu Jugendwochen statt. Die besten regionalen Teams nehmen vom 6. bis 16. September an der nationalen Jugendbientale in Bamako teil. Seit der Unabhängigkeit Malis, ist dieser Wettbewerb für die Landjugend eines der großen kulturellen Ereignisse.

Während der Regierungsverhandlungen Ende Mai in Bonn wurden im Rahmen der FZ-Komponente Mali-Nord VI ein Investitionsvolumen von Euro 5 Mio für die Jahre 2003 bis 2005 vereinbart. Für die TZ-Komponente wurden insgesamt Euro 8 Mio zugesagt; Euro 3,5 Mio für die aktuelle Laufzeit des Programms Mali-Nord von Januar 2004 bis März 2006.

Vom 29. Mai bis 1. Juni fand das diesjährige Africa Festival in Würzburg statt. Das Projektteam war von den Organisatoren über die viertägige Dauer des Festival eingeladen. Am letzten Tag fand ein gut besuchtes einstündiges Pressegespräch mit den drei Koordinatoren des Programms Mali-Nord statt.

Im Juni gründete Soumaila Cissé eine neue Partei mit dem Namen Union pour la République et pour la Démocratie (URD). Da der Parteigründer aus Niafunké stammt, versucht er, vor allem in der Region Timbuktu Mitglieder zu werben und seinen Einfluss geltend zu machen. Das bringt politische Unruhe in die Gemeinden und Kreise.

Vom 5. bis 7. Juni fand in Gao ein weithin beachtetes Friedensfest für die Aussöhnung zwischen Arabern und Kounta statt. Dieses Fest markierte das Ende eines residualen Konfliktes, der den Frieden im Norden immer wieder bedroht hat.

Am 13. Juni stellte Ali Sankaré, der seit 1997 für das Programm Mali-Nord zuständige Mitarbeiter des Umweltministeriums, Dr. Amadou Diallo, von Beruf Tierarzt, dem Beirat des Programms Mali-Nord als seinen Nachfolger vor. Am gleichen Tage berief der Beirat Ali Sankaré zu seinem Secrétaire Permanent.

Am 3. und 4. Juli fand in Bamako eine Planungssitzung mit den Leitern der Niederlassungen des Programms, den Tiefbauunternehmen und dem Beirat statt. Bilanz der laufenden Kampagne: in allen Sektoren, mit Ausnahme von Rharous, waren die Arbeiten an den Bewässerungsfeldern und Einlassbauwerken fertig gestellt.

Im Juni scheiterte der Putschversuch eines Teils der mauretanischen Armee gegen die Regierung. Ein Teil der bewaffneten Meuterer setzte sich über die malische Grenze in den Süden der Sahara ab. Damit breitete sich für mehrere Wochen eine Phase der Unsicherheit in der sechsten Region aus.

Aufgrund der Dürre - Bewohner in Teilen der 6. Region vergleichen sie mit der zweiten großen Saheldürre von 1984/85 - sind, vor allem im Juni, abertausende von Tiere verendet.

Die Regenzeit hat Mitte Juni früh und heftig eingesetzt. Die Flutwelle des Niger war Ende Juli bereits weiter als in anderen Jahren in den Norden vorgedrungen.

Mitte Juli beschlossen die Oualad Bohanda (eine Fraktion der Berabiche), in der Kommune von Essakane einen neuen Brunnen abzuteufen. Die Erlaubnis dazu hatte der Chef der Fraktion vom Bürgermeister der Kommune erwirkt. Dagegen setzten sich die Kel Antessar (Tuareg) und die Oualad Oumram (eine andere Fraktion der Berabiche) zur Wehr. Der Konflikt hat sich rasch zugespitzt und unter den Notablen der Fraktion der Oualad Bohanda bereits ein Todesopfer gefordert.

Wie jedes Jahr schließt das PMN sein Büro in Bamako und die meisten seiner Außenstellen vom 16. August bis Ende September.

3. Struktur und Arbeitsweise des Programms Mali-Nord

Projekträger: Seit dem November 2002 liegt die *tutelle* beim Ministère de l'Environnement (ME). Dies war die sechste institutionelle Änderung innerhalb von ebenso viel Jahren. Ali Sankaré wechselte zum ME über und begleitet das PMN zunächst weiterhin. In der ersten Jahreshälfte 2003 wurde das Personal des ME ausgetauscht. In diesem Zuge wurde Dr. Amadou Diallo zum Conseiller Technique bestellt. Ihm obliegt seitdem der „suivi“ des PMN.

Politische Rahmenbedingungen: Es herrscht eine bemerkenswerte politische Ruhe im Land. ATT's Allparteienregierung stellt einen Kompromiss mit allen politisch entscheidenden Kräften im Lande dar. Die Nominierung eines Tuareg zum Premierminister hatte für den Norden eine positive Wirkung (Aussöhnung). Premierminister Ag Hamani und seine Regierung sind inzwischen länger an der Macht, als die Auguren dies voraussahen.

Beirat: Die Kontinuität wahrt der Programm-Beirat (*comité consultatif*). In ihm sind alle wesentlichen Ethnien und politischen Strömungen des Interventionsgebiets vertreten. Das Ministerium ist an den Ansichten des Programm-Beirats interessiert und sein Vertreter im Beirat spielt in ihm eine aktive und wichtige Rolle. Gerade in Zeiten raschen institutionellen und personellen Wechsels erweist sich die unabhängige soziale und politische Konstruktion des Programms als ein Segen. Auf Anraten des Beirats hat die Regierung dem nationalen Koordinator des PMN, Yehia Ag Mohamed Ali, die Unterschriftsvollmacht für die Mittelabrufe des neuen FZ-Programms Mali-Nord VI erteilt. Das unterstreicht den unabhängigen Status des PMN.

Projektgebiet: 39 Landgemeinden der fünf Kreise der Region Timbuktu zählen zum unmittelbaren Interventionsgebiet des Programms Mali-Nord, rechnet man die von Einzelmaßnahmen berührten Nachbargemeinden mit hinzu, die am Rande des Interventionsgebietes liegen (Nampala, Gathi-Loumo, Boré usw.), so liegt die Zahl bei 45 Landgemeinden.

Niederlassungen: Das Programm unterhält derzeit sieben Niederlassungen (*antennes*), ab Oktober 2003 werden es nur noch sechs sein. Die Leiter der Niederlassungen stammen aus der sozialen Umgebung der jeweiligen Niederlassung. Die ethnische und soziale Herkunft der Leiter spiegelt die Bevölkerungszusammensetzung des Interventionsgebietes wider. Eine Niederlassung des PMN besteht aus einem eingefassten, gemieteten Gelände mit einem oder zwei festen Gebäuden, einem kleinen Wirtschaftshof, einem Lager, einem Büro mit Tresor, einem *chambre de passage* sowie Logistik und Funkverbindung. Niederlassungen befinden sich in: Léré, Diré, Attara, Koumaira, Tin Zongho und Rharous (Goundam wird geschlossen). In den jungen Niederlassungen (Koumaira, Tin Zongho und Rharous) hat die Arbeit erst vor dreieinhalb Jahren begonnen. Die Aufgaben des PMN sind an jedem Ort endlich und nach ungefähr sieben Jahren intensiver Arbeit reicht der Investitionsschub aus, sofern die Bedingungen vor Ort eine tragfähige wirtschaftliche Entwicklung erlauben, anschließend geht es um Maßnahmen der Nachbetreuung. Die Niederlassung in Léré hat im August

2002 ihre Arbeit und ihr eigenständiges Programm beendet. Die Anlage in Léré wird jedoch als logistisches Relais beibehalten. Ihr Fortbestand war wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Programms der Nahrungsmittelnothilfe im Frühjahr 2003.

Arbeitsweise: Die Mitarbeiter des Programms handeln im direkten Kontakt mit der Zielgruppe, mit den betroffenen Gemeinden und Kreisen. Jeder *chef d'antenne* verfügt im Rahmen eines verbindlichen Gesamtprogramms über ein eigenes, monatlich abgestimmtes Budget. Das Projekt schließt mit den Zielgruppen gegenseitig bindende Verträge und lässt den Zielgruppen selbst so viel Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum wie möglich. In dem gesamten Programm arbeiten zwei entsandte Experten als Koordinatoren. Alle anderen Leistungen erbringen die knapp 40 fest angestellten malischen Mitarbeiter. Hinzu kommen zehn malische Dienstleistungs- und Bauunternehmen (als permanente Vertragspartner), mit ihrerseits mehr als hundert Mitarbeitern und schließlich die Zielbevölkerung selbst mit vielen tausend Arbeitskräften (*bras valides*).

Finanzierung: Nach einer fünf Jahre andauernden Periode der Nothilfe und der multilateralen Zusammenarbeit (UNHCR, ECHO) - von 1995 bis 1999 - hat sich das Programm Mali-Nord seit April 2000 in ein Projekt der vornehmlich bilateralen malisch-deutschen Zusammenarbeit zurückverwandelt, das in der engen Verbindung von FZ und TZ wurzelt (Kooperation von KfW und GTZ). Die Nahrungsmittellieferungen des Welternährungsprogramms ergänzen diese Kooperation sinnvoll.

4. Das TZ-Programm

Aus den Mitteln der FZ und TZ unterhält das Programm Mali-Nord seine Niederlassungen im Projektgebiet und ein Büro in Bamako, neun Geländewagen, ein Dutzend Motorräder, fünf Motorpinassen, drei Flusspontons sowie ein Funknetz im Westen Timbuktus, bezahlt seine Mitarbeiter und finanziert vielfältige Einzelmaßnahmen der Versorgung (Wasserversorgung, Schulen, Gesundheit, Tiergesundheit), des Wiederaufbaus, der wirtschaftlichen Wiederbelebung, der Steigerung wie des Schutzes der landwirtschaftlichen Produktion (Bewässerungslandwirtschaft, Schädlingsbekämpfung), der Aussöhnung und Konflikteindämmung, der Unterstützung von Schulen und Schulkantinen, der Förderung der vernakulären Kultur sowie vereinzelt noch der Wiederansiedlung (derzeit zum Beispiel der arabischen Spätheimkehrer nach Rharous).

Trotz der vergleichsweise langen Verweildauer des Programms Mali-Nord (im neunten Jahr) sind Maßnahmen des Konfliktabbaus und der Konfliktsteuerung, oft auch über das engere Interventionsgebiet des PMN hinaus, integraler Bestandteil des PMN. Auf Anfrage der ADIN und der *Primature* hat das Programm Mali-Nord im April ein Friedensfest in Gao mit FCFA 5 Mio. kofinanziert, um die Teilnahme der Delegationen aus Timbuktu und Kidal zu ermöglichen.

Fünf weitere Treffen zur Behebung von schwierigen Konflikten fanden im Berichtszeitraum statt:

- eines in Raz El Ma zur Aufklärung und Beilegung einer völligen Blockade auf Gemeindeebene (Antrag Hochkommissar von Timbuktu, Finanzierung FCFA 3,5 Mio.),
- eine Serie von Treffen im Kreis von Diré zur Beilegung schwelender Konflikte um die Bodennutzung (Antragsteller: die Abgeordneten des Kreises; Finanzierung: FCFA 5,2 Mio.; Resultat: 5 Konfliktfälle geregelt und beigelegt – die restlichen sind vor den Gerichten anhängig);
- ein Treffen in Fararou (Kreis Rharous) um einen aktuellen bewaffneten Konflikt um die Bodennutzung zu regeln (Antragsteller: Kreis Rharous, Finanzierung FCFA 500.000, Resultat: Konflikt beigelegt);
- ein Treffen in Djiri Beregoungou (Rharous) um einen lang andauernden Konflikt um eine großflächige Bodennutzung zu schlichten (Antragsteller: der Abgeordnete von

Rharous; Finanzierung: FCFA 2,5 Mio.), Ausgang: alle Teilnehmer erkennen die Konvention von 1946 an;

- ein Treffen in Agouni (Kreis Timbuktu) zur zivilen Beilegung eines Streits um die Nutzung einer Allmende und den Bau eines Brunnens zwischen verschiedenen Fraktionen der Kel Antessar (Tuareg) und Berabiche (Mauren), (Antragsteller: Der Minister für die Reform des Staates, selbst Maure; Finanzierung: FCFA 5 Mio.; Ausgang noch unbekannt, Treffen fand im August statt).

Diese Maßnahmen haben insgesamt FCFA 22,2 Mio. (Gegenwert T-Euro 34) gekostet. Sie haben dazu beigetragen, ein erhebliches Konfliktpotential zu entschärfen. Mehrheitlich handelt es sich dabei um Spätfolgen der Rebellion, die zu regeln der malische Staat (Justiz und/oder Verwaltung) außerstande war und ist. Zur Erklärung: Ganda Koi, die Gegenrebellionsbewegung, hatte unter den Songhoi die Erwartung geweckt, man könne sich das Land der Tuareg nun ungestraft aneignen. Mit der Rückkehr der Tuareg erweis sich diese Erwartung als falsch. Das Treffen in Djiri Beragoungou hatte zum Ergebnis, dass die 103 Teilnehmer(innen) der Sesshaften und die 153 Teilnehmer der Nomaden gemeinsam anerkannten: Gemäß der Konvention Nr. 1 vom 10. Juli 1946 steht allein Atta Ag Houd (Fraction Kel Adiais) das Recht zu, über die Nutzung der Ebene von Emminagata zu bestimmen. An ihm ist es nun, über die Ackerbauflächen (Reis) und die Weideflächen (*bourgou*) zu entscheiden.

Die massenhafte Mobilisierung der Bevölkerung spielt im Rahmen des PMN eine große Rolle. Deshalb kann und will das PMN sich bei Anliegen von allgemeinem Interesse nicht entziehen, gerade dann nicht, wenn es um die Jugend geht, die in ihren Herkunftsorten Beschäftigung und Zukunftsperspektive finden soll. Zum zweiten Mal seit Wiedereinführung dieser Institution vor zwei Jahren hatte das PMN auf Bitten der Bürgermeister und der Kreisräte der Region Timbuktu die Austragung der Kulturwoche (*semaine locale*) bezuschusst. Im August werden nun mehr als 150 Teilnehmer(innen) aus den Landgemeinden in Timbuktu auf die Jugendbiennale vorbereitet, die im September in Bamako stattfindet. Die Gemeinden, die Kreise und der „Landtag“ (*assemblée regionale*) sollen die Mittel für deren Ausstattung und Reisen nach Bamako aufbringen.

Das Spektrum der TZ-Maßnahmen variiert ansonsten nach Standort und Dauer der Arbeit in dem jeweils betroffenen Gebiet. Die TZ-Mittel wurden im Berichtszeitraum auf die laufenden Verpflichtungen beschränkt: Schulen und Begleitung des FZ-Investitionsprogramms durch den SLACAER. Neu hinzugekommen ist in vier Abschnitten (Attara ausgenommen, weil dort überflüssig) eine intensive privatunternehmerische Betreuung vor allem der neuen Bewässerungsflächen, die sich zum ersten Mal im Kessou sehr bewährt hatte (Produktivitätssprung).

Webseite

Seit der EXPO 2000 unterhält das PMN eine eigene Webseite: www.programm-mali-nord.de. Sie gibt Auskunft über die geographischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge des Programms Mali-Nord, über finanzierte Maßnahmen und – meist monatlich – über aktuelle Entwicklungen.

Von März bis September 2003 wurden verzeichnet: 195.000 *hits*, 165.000 *files*, 25.000 *pageviews* und 13.000 *sessions* (2.200 pro Monat), bei denen die Besucher insgesamt 2,1 Mio. k-bytes herunter luden (jeden Monat rund 360.000 k-bytes). Das noch einmal deutlich gestiegene Interesse der Öffentlichkeit geht wohl auf zwei Ereignisse zurück: das Africa-Festival in Würzburg (Ende Mai) und die Geiselauffäre in der Sahara, die Mitte August im Norden Malis zu Ende ging.

5. Die FZ-Programme Nord-Mali IV und V

Im Juni 2003 wurden nach der letzten großen Welle von Rückzahlungen für die Motorpumpen die Konten der Programme IV und V geschlossen und anschließend der Abschlussbericht (in französischer Sprache) angefertigt:

Insgesamt sind innerhalb von drei Jahren (2000 bis 2002) 15 öffentliche Gebäude errichtet und drei weitere hergerichtet bzw. vervollständigt worden, haben 54 Gebäude der vorangegangenen FZ-Programme Mali-Nord II und III (1997-1999) eine Dachabdichtung erhalten (mehr als 22.000 Quadratmeter), sind 82 neue Bewässerungsfelder mit einer Fläche von 2.350 ha angelegt worden; daneben Einlassbauwerke, die in insgesamt 55 Bodensenken rund 23.000 ha dauerhaft kultivierbar machen sollen.

Von den 82 Bewässerungsfeldern haben im Jahr 2002 insgesamt 71 (Fläche 2.015 Hektar) in der Hauptsaison Reis angebaut und eine Ernte von 9.600 Tonnen erzielt (durchschnittlich 4,8 Tonnen pro Hektar). Damit ist das dem Programm Mali-Nord gesetzte Ziel (4,5 Tonnen) übertroffen worden. Der für die anschließende Saison (für Diesel, Düngemittel etc.) nicht zur Seite zu legende Teil dieser Ernte hat einen Wert von Euro 2,6 Mio. Das entspricht 45 % der ursprünglichen Investition, die sich (mit anderen Worten) in etwas mehr als zwei Jahren rentiert.

38 Bewässerungsfelder aus vorangegangenen Programmen (ECHO) wurden „konsolidiert“, d. h. deren Anlagen wurden vervollständigt oder verbessert, in den meisten Fällen wurden die Hauptkanäle über etwa einhundert Meter ausgekleidet, um den Wasserdurchlauf zu verbessern. Zugleich wurden die Nutzergemeinschaften mit Produktions- und Transportmitteln ausgestattet (Pflüge, Eselskarren, Pirogen). Dadurch gelang es, die durchschnittlichen Erträge dieser Felder von 3,5 Tonnen auf 6 Tonnen pro Hektar zu erhöhen.

Von den 55 Maren sind in der Saison 2002 insgesamt 51 auf einer Fläche von etwas mehr als 10.000 Hektar kultiviert worden (rund 40 % der theoretisch nutzbaren); mangels Niederschlägen entfielen Ernten in den Regenwassermaren. In den anderen Maren wurden etwas mehr als 5.500 Tonnen Getreide produziert. In einem einzigen guten Jahr übersteigen die Erträge bereits den Wert der ursprünglichen Investition. Mit anderen Worten: Die Mittel sind gut angelegt.

Einzelheiten über die erheblichen Unterschiede zwischen den betroffenen geographischen Sektoren und die Gründe für Erfolge und Misserfolge finden sich in dem eingangs erwähnten Abschlussbericht, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen sei.

6 Das FZ-Programm Mali-Nord VI

Das FZ-Programm Mali-Nord VI ist im Zuge der malisch-deutschen Regierungsverhandlungen im Mai 2003 vereinbart worden. Seit dem August 2003 liegen die Verträge der malischen Seite zur Unterzeichnung vor. Die Abstimmung über die besonderen Vereinbarungen fand in den Monaten Juni und Juli statt. Seit dem Juli 2003 wird das Programm aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln eines anderen FZ-Programms vorfinanziert. Wegen der klaren vorherigen Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber (BMZ) auf der einen sowie der KfW und der GTZ auf der anderen Seite, konnte das Investitionsprogramm für das laufende Jahr 2003 aber trotzdem reibungslos vorbereitet und abgewickelt werden. Die Motorpumpen aus Deutschland trafen pünktlich ein und alle Inputs waren rechtzeitig vor Ort.

Ziel der drei Kampagnen 2003 bis 2005 ist es, die fünf Abschnitte des Programms Mali-Nord (Attara, Bara Issa, Diré, Kessou und Rharous) so auszubauen, dass sich die Chancen verbessern, die dort ausgebauten PIV und Mare auf Dauer erfolgreich zu betreiben. Ein we-

sentliches Element ist dabei die Dichte der Investitionen und der Anlagen. Je konzentrierter die kultivierten Flächen, Anlagen und Maschinen, desto enger das notwendige Netzwerk der Versorgung und der Dienstleitungen für die Produktion, desto einfacher die Lagerung und Vermarktung.

Bewässerungsfelder

Im Jahre 2003 sind insgesamt 36 PIV mit einer Fläche von mehr als 1.100 Hektar ausgebaut worden. Nur einer entfiel auf Attara, hier ist eine hinreichende Ausbaudichte bereits erreicht. Auf den Sektor Bara Issa entfiel mit 12 PIV der Löwenanteil an den neuen PIV, darunter auch zwei der drei insgesamt drei PIV für Frauen. Die Mobilisierung in diesem Abschnitt ist so groß, dass die Arbeiten an sieben der zwölf PIV bereits Ende Februar so gut wie fertig gestellt waren. Zehn der neuen PIV des Jahres 2003 liegen im Sektor Diré, sieben im Kessou (inkl. Tonka) und sieben in Rharous. Hinzu kommen vier Konsolidierungen großer Anlagen, die im Rahmen der Programme Mali-Nord IV und V erstellt worden sind (weiterer Ausbau des jeweiligen Hauptkanals).

Mare

In Rharous lag der Schwerpunkt weiterhin auf den Maren: Neun sind dort ausgebaut worden. Am Bara Issa sind im Jahr 2003 vier Mare hinzugekommen, im Kessou drei. In Diré sind im Jahr 2003 drei Einlassbauwerke für Mare hinzugekommen. Im Sektor Attara handelt es sich vornehmlich um Regenwassermare (*mares pluviales* und nicht *mares fluviales*). An einen weiteren Ausbau solcher Mare ist nicht gedacht.

Besonderheiten

Ein kritischer Moment kommt alljährlich, wenn die Flächen vorbereitet und die Saatbeete bereits angelegt sind und die Motorpumpen in den Niederlassungen zwar bereit stehen, die Nutzergruppen aber die FCFA 2,4 Mio. noch nicht beisammen haben, die sie als Kaufpreis zu entrichten haben. Die Erfahrung hat gelehrt: Nie ohne Vorauszahlung eine Pumpe installieren. Dann muss jeder Einzelfall bedacht und durch Kompromisse geregelt werden, da geht es um die Glaub- bzw. Kreditwürdigkeit von Dörfern und Gruppen. Dieser Prozess war auch im Jahr 2003 wieder Nerven aufreibend und konflikträchtig und hat manche ärgerliche Verzögerung nach sich gezogen. In Diré und im Kessou hat man auf voller Zahlung im Voraus bestanden, im Sektor Bara Issa und in Rharous ist die Bevölkerung oft so arm, dass man Zugeständnisse machen muss. Hier hat man sich schließlich im Schnitt auf zwei Raten geeinigt: zwei Drittel bei Lieferung und Installation der Motorpumpe, ein Drittel nach der Ernte.

Abgesehen davon, ist die Saison gut vorbereitet. In vier Abschnitten rechnet man mit einer vollständigen Nutzung der hergestellten Flächen bereits im ersten Jahr. Rharous war – wie früher schon – das Sorgenkind. Hier wird man sich bei den PIV mit einer Quote von etwa zwei Dritteln begnügen müssen. Hier hat sich auch gezeigt, wie zwiespältig es ist, sehr eng mit den Gemeinderäten zusammenzuarbeiten: Die problematischen Fälle gehen auf deren Empfehlungen zurück und diese wiederum auf wahltaktische Überlegungen.

Ländliche Infrastruktur

Um die Lieferung zur Zeit des höchsten Wasserstandes (Dezember) zu gewährleisten, wurden im August daneben drei Fähren bei der INACOM in Koulikoro in Auftrag gegeben: zwei 5-Tonnen Fähren ohne Motor für den Kessou (Douékiré und Bourrem Sidi Amar) und eine 8,5-Tonnen-Fähre mit Außenbordmotoren für den Niger selbst. Sie soll zwischen Timbuktu und Rharous stationiert werden und die Strecke Ber – Boni erschließen.

Über Form, Größe, Bauausführung und Kosten der vorgesehenen Lagergebäude (insgesamt bis zu zehn) haben im Berichtszeitraum erste Gespräche stattgefunden.

7. Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP/PAM)

Schulkantinen

Im Oktober 2002 begann das Schuljahr 2002/2003; es endete im Juni 2003. In Abstimmung mit dem WEP betreut das PMN weiterhin 17 Schulen in seinem Interventionsgebiet. Nur eine Schule (die in Nebkit El Elk) fällt noch in die besondere Förderung für die Nomadenschulen und hat weiterhin hohe Schülerzahlen und guten schulischen Erfolg. Das WEP stellt im Schuljahr 2002/2003 den betroffenen Schulkantinen insgesamt 260 Tonnen Lebensmittel zur Verfügung. Bei einem mittleren Warenwert von 612 US-\$ pro metrische Tonne, entspricht dies derzeit T€ 145 im Schuljahr. Das PMN ist für deren Verteilung zuständig und schießt aus Mitteln der TZ seinerseits etwa 50 T€ in das Schulprogramm ein. Diese Kooperation soll sich im gleichen Umfang fortsetzen.

Food for Work

Das PMN ist der größte Partner des WEP in Mali. Anders als in den vergangenen Jahren hat das WEP im Jahre 2003 nur rund 500 Tonnen Mais (sonst Hirse) plus Öl geliefert; normaler Weise hätten dies 800 Tonnen sein sollen. Der frühere Lieferumfang ist auch für 2004 und 2005 wieder vorgesehen. Bei einem mittleren Warenwert von US-\$ 485 entspricht dies derzeit einer Zuwendung von T€ 350 im Jahr.

Das WEP hat zudem im August 2003 zur besonderen Unterstützung der drei Frauenperimeter eine zusätzliche Zuwendung von 7 Tonnen Speise-Öl gewährt.

Die gute Zusammenarbeit mit dem WEP gründet auf gegenseitiger persönlicher Kenntnis, Verlässlichkeit und Vertrauen und wird sich hoffentlich mit der neuen Leitung (Direktor und Programmleiter) fortsetzen, die im September 2003 erwartet wird.

8. Nahrungsmittelnothilfe

Anfang März stimmte das BMZ einer Nahrungsmittelnothilfe in Höhe von Euro 1,2 Mio. für den Kauf und die Verteilung von knapp 3.000 metrischen Tonnen Getreide in der Trockenzone zu.

Der wesentliche Teil des Vorhabens ist in den Monaten April bis Juni abgewickelt worden. Insgesamt 2.935 Tonnen sind eingekauft, gelagert, teilweise zu subventioniertem Preis verkauft (780 Tonnen), zum größeren Teil aber frei verteilt worden. Alle Einkaufsmengen, Einkaufs- und Verkaufspreise entsprachen dem bewilligten Mengengerüst. Die Abwicklung verlief reibungslos und termingerecht. Die Rückmeldungen, selbst von höchster Stelle (Amt des Premierministers) waren positiv.

Aus dem Raum Léré (betroffen sind auch die umliegenden Gemeinden) ist im Berichtszeitraum ein Antrag auf zusätzliche Nahrungsmittelhilfe für die unter widrigen Umständen und mittellos aus der Elfenbeinküste heimgekehrte Bevölkerung eingetroffen. Für diese Zielgruppe (mehrere Tausend Personen) hat das BMZ dem Kauf und der kostenlosen Verteilung von zusätzlichen 200 metrische Tonnen Getreide zugestimmt. Wegen der Regenzeit empfahl es sich, lange Weg zu vermeiden. Deshalb wurde ungeschälter Reis aus kleinbäuerlichen Beständen im nahe gelegenen Attara gekauft. Die Maßnahme wurde im Verlaufe des August vollständig abgewickelt.

Aus den Erlösen des Verkaufs von 780 metrischen Tonnen Hirse wurde ein Getreidemarkt in Léré finanziert (Kosten rund T-Euro 100), auf dem zwölf Getreidehändler Lager- und Ver-

kaufsfläche finden. Die zweite Maßnahme, ein Lagerkomplex für Getreide, wird in Attara, dessen Wochenmarkt (Donnerstags) dem von Léré (Freitags) komplementär verbunden ist, ganz in der Nähe der Anbauflächen (rund 1.000 Hektar mit einer Jahresproduktion um die 6.000 Tonnen Reis) entstehen. Die Planungsarbeiten sind im Gange. Die Bauarbeiten sollen bis Dezember 2003 abgeschlossen sein.

9. Prioritäten im Berichtszeitraum

Die Prioritäten für den Berichtszeitraum lauteten:

- (1) Für jeden Abschnitt im Flusstal des Niger (um jede Niederlassung) eine eigene Strategie samt Ausstiegszenario entwickeln.

Für jeden der fünf Abschnitte gibt es inzwischen eine eigene Karte. Für jeden Abschnitt gibt es eine Vorstellung von der Ausbaustufe, die im Rahmen des Programms Mali-Nord erreicht werden soll. Diese wird nicht notwendig von allen Betroffenen geteilt.

- (2) Den Markt und das Gelände des GIE von Attara planen und bauen.

Der Markt von Attara ist im Juli planmäßig fertig gestellt worden. Die Planung der etwa fünfzig Ladengeschäfte, die den Markt umfassen sollen, wird Gegenstand der Planung und Ausführung der kommenden zwölf Monate sein. Die Ladengeschäfte sind von deren künftigen Inhabern (mit Hilfe von Azawad Finances, Attara) selbst zu finanzieren. Die Planung des Lagerkomplexes in Attara (GIE), hat begonnen und die Ausführung ist bis Jahresende geplant.

- (3) Die fachliche Betreuung in den Abschnitten Diré und Rharous so verbessern, dass die Produktionsvorgaben (4,5 t/ha) auch hier erreicht und möglichst überschritten werden.

Alle vier seit Jahren mit dem PMN zusammenarbeitenden „Amenagisten“ des Programms Mali-Nord haben je eine kleine Mannschaft zur intensiven Beratung der kleinbäuerlichen Bewässerungsfelder aufgebaut. In Diré sind drei Landstriche ausgewählt worden, die nach dem Vorbild der kleineren und dichter Gebiete (etwa Attara) eine integrierte und dynamischere Entwicklung in Gang setzen sollen. Die Voraussetzungen sind also geschaffen, das Resultat wird sich erst bei der nächsten Ernte ablesen lassen.

- (4) Tiefbauunternehmer zur Ansiedlung in Rharous ermuntern.

Im Rahmen eines größeren Brunnenbauprogramms ist es gelungen, einen Tiefbauunternehmer zu diesem Schritt zu ermutigen: Ibrahima Traoré. Er stammt aus dem Rharous gegenüber liegenden Dorf Cherifen und passt gut in das soziale Gefüge dieses schwierigen Kreises. Aufgrund seiner außergewöhnlichen technischen Fertigkeiten und seiner tiefen theoretischen Kenntnisse ist er weit aufgestiegen. Er ist nicht mehr Teil der vorgegebenen feudalen Hierarchie und deshalb weit gehend frei von sozialem Druck. Damit bringt er die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit in Rharous mit.

- (5) Den Brunnenbau an PIV systematisieren und verbessern.

Der im Frühjahr 2003 erteilte Auftrag über den Bau von haltbareren Brunnen mit einem verbesserten Wassereinzug (*captage*) umfasste 15 Brunnen. Die letzten davon sind im August fertig gestellt worden. Das Ergebnis scheint sehr zufrieden stellend. Endgültig lässt sich das aber erst in der nächsten Trockenzeit beurteilen, wenn der Grundwasserspiegel auf sein niedrigstes Niveau sinkt.

(6) Die positiven Erfahrungen mit der weitflächigen Aufforstung in Attara auf andere Abschnitte übertragen (Koumaira und Kessou).

Bei der Freigabe eines Teils der Fläche des „Forstes von Attara“ (forêt classée) für landwirtschaftliche Zwecke gab es eine Auflage für den Erwerb des Grundeigentums, nämlich bestimmte Flächen aufzuforsten, und zwar unter Aufsicht und Anleitung des staatlichen Forstdienstes. Das scheint insgesamt erfolgreich zu glücken. Im Berichtszeitraum ist es nicht gelungen, diese Erfahrung auf andere Abschnitte zu übertragen, andere Aufgaben haben keinen Platz dafür gelassen.

10. Prioritäten für das kommende Halbjahr

- (1) Das laufende landwirtschaftliche Programm begleiten und die Saison zu einem guten Ergebnis führen.
- (2) Das Investitionsprogramm - PIV und Mare - für die Jahre 2004 und 2005 vorbereiten und verabschieden.
- (3) Das Schulprogramm für die letzten beiden Jahre der Förderung (Schuljahre 2003/04 und 2004/05) gestalten und den anschließenden Ausstieg vorbereiten.
- (4) Den Getreidemarkt in Léré vollenden und dem Betrieb übergeben.
- (5) Den Markt und den Lagerkomplex in Attara fertig stellen.
- (6) Die Niederlassung in Goundam schliessen.

11. Handlungsbedarf

BMZ: Kein Handlungsbedarf.

KfW: Im Herbst 2003 Evaluierung veranlassen.

GTZ: Dem BMZ Angebot für PN 2003.2158.8 (TZ Phase 6) vorlegen.

◇